

绩效自评表

项目名称:		46000022T000000153053-海南省儿童医院和海南省妇幼保健院（海南省妇产科医院）连廊工程			项目负责人:		吴维学		联系电话:		0898-36689191	
主管部门:		401-省卫生健康委员会			实施单位:		401005-省妇女儿童医学中心					
资金构成		预算数		执行数		执行进度		得分				
资金总额		61,000.00		61,000.00		100.00%		10				
其中：财政资金		-										
财政专户管理资金		-										
单位资金		61,000.00		61,000.00		100.00%						
年度目标:		项目立项、可行性研究报告和初步设计及概算获得批复；完成项目设计方案、初步设计和施工图设计文件编制，2022年开工。				年度目标完成情况:		完成初步设计文件编制、设计方案文件编制；项目立项获批；初步设计及概算暂未获批。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	得分	未完成原因分析	
1	产出指标	质量指标	初步设计文件编制	=	100	%	15	100	基本达成目标	15		
2	产出指标	质量指标	设计方案文件编制	=	100	%	15	100	基本达成目标	15		
3	产出指标	质量指标	项目立项获批	=	100	%	15	100	基本达成目标	15		
4	效益指标	经济效益指标	初步设计及概算获批	=	100	%	15	90	部分实现目标	13.5	于12月16日召开了连廊项目初步设计及概算专家评审会，之后需按评审意见修改完善和补充相关部门意见方案，但由于连廊工程建设已超出医院用地红线，且横跨宝康路、B2402地块水域和占用B2403地块公园绿地，需协调事项较多，且需要一定时间。	
5	效益指标	社会效益指标	项目建设顺利开工	=	100	%	30	50	实现目标程度低	15	连廊工程建设已超出医院用地红线，且横跨宝康路、B2402地块水域和占用B2403地块公园绿地，目前上述市政道路、水域及绿地尚未验收交付，需协调事项较多，前期工作需要较长时间。	