

# 海南省儿童医院新建项目（一期）项目 2023 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本性质、用途和主要内容

海南省儿童医院新建项目（以下简称“项目”）是我省基本公共服务均等化重点民生项目（2011-2015 年）之一，是省政府重点工程。省儿童医院项目位于海口市西海岸新区南片区长滨路西侧，分两期建设。项目一期工程建设用地面积 36057.75 平方米（合 54.09 亩），概算总投资 45252.14 万元（不含征地、青苗补偿和设备购置费），建设床位 500 张，新建医疗综合楼和设备综合楼各 1 栋，总建筑面积 67516.28 平方米。省儿童医院新建项目（一期）已于 2019 年 8 月顺利完成竣工验收工作，并于 2020 年 5 月完成竣工验收备案。

### （二）项目绩效目标

建设床位数（=500 张）、建设面积（ $\geq 67490$  平方米）、病床使用率（ $\geq 75\%$ ）、建设成本（ $\leq 5000$  万元）。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

2023 年到位资金 4377.93 万元，全部为财政资金。

## （二）项目资金使用情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，累计已使用资金 4377.93 万元，项目资金支付率 100%。项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

## （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

该项目资金做到专款专用，在实施过程中按照指标文件用途执行。在资金管理上，我中心建立健全资金管理和费用支出制度，遵守《政府会计制度》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《基本建设财务管理规定》《现金管理制度》《省妇幼保健院财务会计内控管理制度》并严格执行，会计核算规范；同时重大项目的安排和资金使用支出均严格按照“三重一大”集体决策制度和报告审批制度执行。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

省儿童医院项目（一期）已于 2019 年 8 月顺利完成竣工验收，并于 2020 年 5 月完成竣工验收备案，2023 年 3 月完成竣工财务决算审核全部工作。

(二) 项目管理情况分析 (包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

严格按照工程建设规范和有关规定及严格执行施工监督管理, 在整个项目建设过程中, 未发生质量、安全责任事故和工程款超付等情况, 确保项目顺利竣工验收和备案。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目的经济性分析

###### (1) 项目成本 (预算) 控制情况

严格控制项目成本, 未出现超预算等现象。

###### (2) 项目成本 (预算) 节约情况

项目经费全部用于项目本身工作, 无挤占挪用和浪费现象。

##### 2. 项目的效率性分析

###### (1) 项目的实施进度

项目已完成竣工财务决算审核, 及完成尾款支付工作。

###### (2) 项目完成质量

严格按照工程建设规范和有关规定, 确保工程建设质量。海南省儿童医院获评 2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖 (国家优质工程)。

##### 3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

已完成竣工财务决算审核和尾款支付工作。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

将更好的填补我省没有专科儿童医院这一空白，承担起全省220万儿童急危重症救治，基层指导以及儿科的科研教学，完善卫生服务体系，全面发展我省医疗卫生事业，满足广大儿童就医和海南自有贸易港建设需求。