

绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002713-海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）			项目负责人:	吴维学			联系电话:	0898-36689191		
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401005-省妇女儿童医学中心						
资金构成	预算数		执行数		执行进度		得分				
资金总额	191,970,877.58		167,256,426.98		87.13%		8.71				
其中: 财政资金	191,970,877.58		167,256,426.98		87.13%						
财政专户管理资金	-		-								
单位资金	-		-								
年度目标:	完成主体工程施工和室内外土方回填, 部分装饰工程施工。				年度目标完成情况:		预期目标已完成				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	得分	偏差原因分析
1	产出指标	数量指标	室内外土方回填	=	100	%	30	100	基本达成目标	30	
2	产出指标	质量指标	完成主体工程	=	100	%	30	100	基本达成目标	30	
3	效益指标	社会效益指标	完成投资25000万元	=	100	%	30	108	基本达成目标	30	