

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000001233-海南省儿童医院新建项目（二期）	填报人:	李碧蓉	联系方式:	13519805575
主管部门:	401-省卫生健康委员会	实施单位:	401005-省妇女儿童医学中心		
是否公开:	是	网址:	https://www.hnwcmc.com		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	50,000,000.00	43,779,348.52	43,779,348.52	10.00	100	10
其中: 财政资金:	50,000,000.00	43,779,348.52	43,779,348.52		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
完成项目竣工结算审核, 出具竣工结算审核意见和支付工程结算款。	完成项目竣工结算审核, 出具竣工结算审核意见和支付工程结算款。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设床位数	=	500	张	500	100.00%	25.00	25	
产出指标	数量指标	建设面积	≥	67490	平方米	67516	100.00%	25.00	25	
效益指标	社会效益指标	病床使用率	≥	75	%	85	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	5000	万元	4377.93	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

海南省妇女儿童医学中心