

项目支出绩效自评表

海南省妇幼保健院

项目名称:	46000022T000000153053-海南省儿童医院和海南省妇幼保健院（海南省妇产科医院）连廊工程	填报人:	李碧蓉	联系方式:	0898-36689191
主管部门:	401-省卫生健康委员会	实施单位:	401005-省妇女儿童医学中心		
是否公开:	是	网址:	https://www.hnwcmmc.com		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	20,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	20,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
连廊基础施工完成100%、桥墩结构施工完成100%、桥体结构施工完成80%。	连廊基础施工完成100%、桥墩结构施工完成100%、桥体结构施工完成80%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	基础施工完成比率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	桥墩结构施工完成比率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	桥体结构完成比率	≥	80	%	80	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	次	0	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	1100	万元	1100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	