

项目支出绩效自评表

海南省妇幼保健院

项目名称:	46000021T000000001233-海南省儿童医院新建项目（二期）	填报人:	李碧蓉	联系方式:	0898-36689191
主管部门:	401-省卫生健康委员会	实施单位:	401005-省妇女儿童医学中心		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0.00	3,205,046.07	3,205,046.07	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	3,205,046.07	3,205,046.07		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
完成项目竣工结算审核, 出具竣工结算审核意见和支付工程结算款。	已全部完成项目竣工结算审核, 出具竣工结算审核意见和支付工程结算款。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设任务完成率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	320.51	万元	320.51	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	